

Số: 3063 /UBND-CN
V/v đẩy nhanh tiến độ
đường Trần Quý Cáp,
thành phố Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk;
- Công ty TNHH An Nguyên.

(ĐC: 35 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Ngày 17/4/2018, UBND tỉnh đã chủ trì, tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk và Công ty TNHH An Nguyên và Văn phòng UBND tỉnh nhằm giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đường Trần Quý Cáp, thành phố Buôn Ma Thuột. Qua báo cáo của các đơn vị, để đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới, sớm đưa công trình vào sử dụng, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc nắm bắt, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền; không chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý các vướng mắc, khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường Trần Quý Cáp. Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

2. Xử lý các vướng mắc tại đường Trần Quý Cáp:

a) Việc hỗ trợ cho bà Cao Thị Bôi và ông Bùi Thế Hải: Yêu cầu Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp Công ty TNHH An Nguyên, làm việc cụ thể với các hộ để có sự thống nhất về mức hỗ trợ, phương án hỗ trợ và chủ động xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND thành phố Buôn Ma Thuột trước ngày 25/4/2018.

Giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột theo dõi, xử lý các vướng mắc (nếu có) để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 4/2018.

b) Việc giải phóng mặt bằng tại cầu khối 7:

Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đo đạc thu hồi đất đối với phần diện tích còn thiếu tại cầu khối 7 (chỉ giới 32m), hoàn thành các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong tháng 4/2018.

c) Đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột sớm chỉ đạo, xem xét xử lý Công văn số 90/CNBMT-BTGPMB ngày 11/4/2018 của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về việc cưỡng chế 6 hộ tại nút giao đường Trần Quý Cáp và đường Đông Tây.

d) Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn 700m (từ cầu khối 7 đến đường Nguyễn Văn Cừ):

- Trên cơ sở phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột thẩm định, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh phương án trình UBND thành phố Buôn Ma Thuột phê duyệt (sau khi Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh).

- UBND thành phố Buôn Ma Thuột theo dõi, chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương đề xuất phương án tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Trần Quý Cáp, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- các phòng: TH, NNMT;
- Lưu: VT, CN (VT-12).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà