

Đăk Lăk, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09/7/2019, đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự cuộc họp có: Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường tỉnh; Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đăk Lăk.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, một số đơn vị, chủ đầu tư đã tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019 và nguồn vốn kế hoạch năm 2018 được phép kéo dài sang năm 2019. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến: Một số dự án đến nay các chủ đầu tư mới đang đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế hoặc đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế dự án, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp nên chưa có khối lượng để giải ngân; một số dự án khi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, do khó khăn về nguồn vốn nên cắt giảm khối lượng, thiết kế... dẫn đến khi triển khai không phù hợp với thực tế, hiệu quả đầu tư không cao, phải đề nghị điều chỉnh dự án, tăng tổng mức đầu tư... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn như Dự án Cầu vượt sông Krông Ana, dự án Tỉnh lộ 12. Điều này cho thấy quá trình chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập, không đáp ứng điều kiện khi triển khai trên thực tế, nhất là các vấn đề liên quan đến tư vấn thiết kế dự án. Một số dự án vướng theo các quy định của Trung ương như Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Chư Yang Sin (giai đoạn 2: 2016-2020) vướng quy định của Luật Lâm nghiệp “không chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác...”. Đặc biệt một số dự án bố trí vốn năm 2018 được kéo dài sang năm 2019 đến nay mới hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công

như Dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Lê Vụ; thậm chí có dự án bố trí vốn năm 2018 nhưng đến nay mới phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, phê duyệt phương án bồi thường như dự án Mở rộng nút giao bùng binh km3, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Vẫn còn dự án chưa thực hiện đổi chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước tỉnh để chuyển nguồn vốn năm 2018 sang năm 2019 làm ảnh hưởng chung đến việc chuyển nguồn của các dự án ODA của tỉnh...

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong kế hoạch năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3056/UBND-TH ngày 19/4/2019; ngoài ra, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với kế hoạch vốn năm 2018 chưa giải ngân hết đã hoàn thành thủ tục chuyển sang giải ngân năm 2019: Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu khối lượng thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn cho nhà thầu theo đúng quy định; phân đầu giải ngân hết kế hoạch vốn còn lại trước ngày 30/9/2019.

2. Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Kiểm tra, rà soát, hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc; Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng và các tập thể, cá nhân trong đơn vị chủ đầu tư liên quan đến việc để nhà thầu vi phạm hợp đồng; Phân đầu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 và UBND tỉnh tại Công văn số 3056/UBND-TH ngày 19/4/2019, trong đó:

- Các dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; UBND tỉnh quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án thuộc các trường hợp: đến ngày 31/7/2019 các hồ sơ thủ tục đầu tư chưa được phê duyệt theo quy định; đến ngày 30/9/2019 chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

- Các dự án hoàn thành năm 2019: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gởi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền. Phân đầu đến ngày 15/11/2019 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2019.

- Các dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khôi lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu; phấn đấu đến 31/10/2019 giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn giao năm 2019 và đến ngày 31/12/2019 đạt 100%.

Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có nhu cầu, đã có khôi lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, không để bị thu hồi vốn.

Các đơn vị, chủ đầu tư có văn bản cam kết số vốn cụ thể có khả năng giải ngân của kế hoạch vốn được giao, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/7/2019. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc, theo dõi và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tập trung giải ngân kế hoạch vốn các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (vốn đầu tư) trong năm 2019, các đơn vị báo cáo kết quả giám sát đầu tư và đề xuất phương án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019, kế hoạch vốn 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải giải trình rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

- Tập trung thực hiện nghiệm thu khôi lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ ngay khi có khôi lượng được nghiệm thu theo nhật ký công trình để làm thủ tục thanh toán gửi Kho bạc nhà nước theo quy định, tuyệt đối không được dồn nghiệm thu vào cuối năm. Trường hợp các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án không thực hiện nghiêm chỉ đạo về nghiệm thu theo tiến độ hợp đồng, nhật ký công trình, về lập hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước thì giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, thông báo tạm dừng thanh toán chi phí Ban

Quản lý dự án (trừ các khoản chi lương và phụ cấp) và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, tổng hợp: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Bố trí sắp xếp và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu và có biểu hiện gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án (kể cả vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho danh mục công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư).

Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chuyển (hoặc đề nghị Trung ương cho phép điều chuyển) kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án chậm tiến độ theo hợp đồng, có tỷ lệ giải ngân thấp mà chủ đầu tư không báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý vướng mắc giải ngân chậm, để bổ sung nguồn vốn bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng ngân sách, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh không bố trí vốn kế hoạch năm sau cho các dự án có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2019 đạt dưới 30%.

+ Kiểm tra, giám sát và tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm trong công tác quản lý đầu tư (chậm trễ trong việc giao vốn, giải ngân kế hoạch vốn không đảm bảo tiến độ, thẩm định hồ sơ không đảm bảo chất lượng, không thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định...) gửi Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để làm căn cứ đánh giá tập thể, cá nhân, người đứng đầu, cán bộ phân công thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu xử lý các phát sinh vướng mắc đề UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

- Sở Tài chính tập trung chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác thanh quyết toán vốn đầu tư, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm chế độ quyết toán vốn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

- Đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính

thống nhất số liệu, định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định; Tăng cường kiểm soát chi các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn hàng năm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư, quản lý các nguồn vốn tạm ứng và thu hồi số dư nợ tạm ứng theo quy định; Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

Đối với các khó khăn trong việc thực hiện thủ tục chuyển nguồn vốn ODA không giải ngân hết năm 2018 sang năm 2019, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh có văn bản báo cáo và đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tỉnh giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2018. Trường hợp chủ đầu tư không đến làm thủ tục rà soát để thực hiện thủ tục chuyển nguồn, Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT: chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan đến giải quyết thủ tục đầu tư đảm bảo rút ngắn thời gian quy định, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, năng lực yếu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, giấy phép xây dựng; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh...

- Giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá năng lực các Ban quản lý dự án cấp huyện để kiện toàn, củng cố và xem xét, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục xem xét điều chỉnh mở rộng phân cấp theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Cơ quan Thanh tra các cấp (Thanh tra Nhà nước, Thanh tra liên ngành, chuyên ngành): tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý, tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao, giải ngân kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

- Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Căn cứ danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để xem xét trong việc đánh giá, không đề xuất xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hàng năm và đột xuất.

- Tổ công tác của UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, trong đó có việc tham mưu sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh.

3. Đối với các kiến nghị, đề xuất:

3.1 Điểm đặc biệt cần lưu ý trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công để giải ngân vốn của dự án là Giải phóng mặt bằng quyết định tốc độ giải ngân

Nội dung này thể hiện trong phần kiến nghị tại hầu hết các dự án do Ban quản lý dự án ĐTXDCT Dân dụng và Công nghiệp, Ban QLDA ĐTXDCT Giao thông và Nông nghiệp PTNT. Do đó, UBND tỉnh đặc biệt lưu ý:

- Các Chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân như: chủ động rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc; trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tổ chức giao ban tuần tại hiện trường để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc; phân nhóm các dự án vướng mắc và đề xuất giải pháp, lộ trình xử lý cụ thể...

- Đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản, triển khai trên địa bàn tỉnh, hiện nay, yếu tố quyết định để thực hiện thành công kế hoạch năm 2019 cũng như kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đặc biệt là nguồn vốn TPCP) của các dự án chính là việc thực hiện tốt công tác GPMB của các địa phương, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công phần xây dựng. Vì vậy, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của ngành Nông nghiệp, các địa phương nơi có dự án triển khai cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện GPMB của dự án.

- Các chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương cần tăng cường công tác phối hợp trong quá trình triển khai lập hồ sơ, thủ tục thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định hiện hành nhằm rút ngắn thời gian thực hiện ở một số khâu, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn kế hoạch giao.

3.2 Đối với kiến nghị bổ sung, điều chỉnh vốn các dự án: Đề nghị các Chủ đầu tư gửi văn bản đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

3.3 Đối với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.4 Đối với kiến nghị của Ban quản lý dự án ĐTXDCT Giao thông & Nông nghiệp PTNT tại Mục 3, Báo cáo số 59/BC ngày 19/6/2019:

- Về đề xuất chủ trương đầu tư; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngay sau khi dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

- Đề với đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 12, Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu, nối tỉnh lộ 2 với tỉnh lộ 7: Các sở, ngành liên quan báo cáo cụ thể để UBND tỉnh xem xét.

- Đối với dự án Hồ chứa nước Krông Pắc thượng: UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, đ/c Giang Gry – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó và Giám đốc các sở, ngành liên quan làm thành viên để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Về công tác phối hợp trong tham mưu xử lý công việc:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư cần chủ động liên hệ với sở, ngành, đơn vị có liên quan để thống nhất quan điểm trước khi tham mưu UBND tỉnh xem xét.

- Các sở, ban, ngành trong quá trình tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc, cần nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành, tránh trường hợp tham mưu không đúng, chưa phù hợp với quy định; đồng thời, có chính kiến cụ thể của đơn vị tham mưu, không báo cáo, xin ý kiến chung chung.

Thừa lệnh đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn và Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để bc);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Ban TĐKT – Sở Nội vụ;
- Các Phòng: CN, NN&MT, KT, KGVX;
- Lưu: VT, TH (T-50b)

CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Hồng Quý