

Số: **3643**/UBND-BQLDA

Buôn Ma Thuột, ngày **01** tháng **9** năm 2020

V/v phản hồi thông tin báo chí

Kính gửi: Báo Đại đoàn kết

Ngày 30/7/2020, UBND thành phố Buôn Ma Thuột nhận được Công văn số 1068/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phản hồi thông tin đối với các nội dung báo chí nêu trong tháng 7, qua đó đề nghị UBND Thành phố phản hồi bằng văn bản cho Báo Đại đoàn kết (16/7) đối với nội dung bài viết: *Trạm xử lý nước thải hàng chục tỷ đồng bỏ hoang*. Qua xem xét nội dung bài viết trên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột có báo cáo phản hồi quý Báo như sau:

### **1. Khái quát tình hình thực hiện dự án:**

- Dự án xây dựng công trình Khu xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2, thành phố Buôn Ma Thuột đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 và Quyết định điều chỉnh số 2410/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 với tổng mức đầu tư 37,37 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh Đắk Lắk.

Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án trên được UBND Thành phố phê duyệt kết quả trúng thầu tại Quyết định số 5390/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, giá trúng thầu 31.611.000.000 đồng, đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH XD Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường. Trong quá trình thực hiện, gói thầu trên đã tiến hành thanh toán 03 đợt, cụ thể như sau:

+ Hồ sơ thanh toán đợt 1, ngày 31/12/2012; Hạng mục: Phần máy và thiết bị công nghệ. Với tổng giá trị hoàn thành đề nghị thanh toán: 9.517.972.509 đồng;

+ Hồ sơ thanh toán đợt 2, ngày 15/3/2013; Hạng mục: Phần xây dựng tổng giá trị hoàn thành đề nghị thanh toán: 3.529.446.425 đồng.

+ Hồ sơ thanh toán đợt 3, ngày 10/10/2013; Hạng mục: Phần xây dựng tổng giá trị hoàn thành đề nghị thanh toán: 3.039.306.405 đồng.

Tổng 3 đợt Ban quản lý Khu TTCN Thành phố đã thanh toán cho Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh số tiền: 16.085.752.000 đồng (hồ sơ đã được Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk kiểm soát và thanh toán).

- Trong đó công tác nghiệm thu thanh toán phần máy và thiết bị công nghệ khi phần xây dựng chưa xong là chưa hợp lý về trình tự thi công; việc lập hồ sơ thanh toán không phần máy thiết bị trị giá 9.517.000.000 đồng (được nêu tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 18/7/2016 của UBND Thành phố).

- Trong quá trình thực hiện gói thầu, Liên danh Công ty TNHH XD Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường không đáp ứng yêu cầu



về chất lượng công việc và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, bỏ dở công trình, liên tục kể từ ngày 25/5/2014 cho đến ngày hết thời hạn thi công 21/8/2014 không thực hiện công việc theo hợp đồng mà không có lý do chính đáng (ngày 25/5/2014 nhà thầu đã dừng thi công nhưng không có văn bản thỏa thuận với Chủ đầu tư; đến ngày 21/8/2014 hết thời hạn thi công).

- Trên cơ sở các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, ngày 25/10/2018 UBND Thành phố có Tờ trình số 392/TTr-UBND V/v xin chủ trương thanh lý hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 phường Tân An, thành phố Buon Ma Thuột.

- Ngày 04/12/2018, UBND Tỉnh có Văn bản số 10655/UBND-CN V/v xử lý hợp đồng xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND Thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố khẩn trương rà soát hồ sơ, xác định sai phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng của Liên danh Công ty TNHH XD Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường, tiến hành chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Đồng thời ban hành Văn bản số 3291/UBND-TCKH ngày 05/8/2019 V/v thống nhất chủ trương hợp đồng kiểm định chất lượng và xác định khối lượng đã thực hiện đối với gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố được ký kết hợp đồng với Trung tâm kiểm định chất lượng – Sở Xây dựng Đắk Lắk để tiến hành kiểm định chất lượng và xác định khối lượng đã thực hiện đối với gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2. Mục đích lấy kết quả kiểm định làm cơ sở thanh lý hợp đồng xây lắp số 12/2012/HĐ-XL và xác định khối lượng xây lắp còn lại để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành gói thầu xây lắp.

- Ngày 26/8/2019, Trung tâm kiểm định – Sở Xây dựng có Báo cáo số 01/LASXD96 V/v xác định khối lượng và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Qua đó xác định được giá trị khối lượng thực tế Nhà thầu đã thực hiện là 7.725.901.000 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm lẻ một ngàn đồng).

- Ngày 11/6/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố ban hành Thông báo số 68/TB-DA gửi Liên danh Công ty TNHH XD Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây lắp số 12/2012/HĐ-XL ngày 18/12/2012, thời gian chấm dứt hợp đồng là ngày 04/7/2019.

- Ngày 11/9/2019 Ban QLDA ĐTXD Thành phố đã tiến hành đơn phương thanh lý hợp đồng số 12/2012/HĐ-XL ngày 28/12/2012 theo quy định, có sự chứng kiến của các thành viên Tổ công tác 2296 do UBND Thành phố thành lập.



Cơ sở để thanh lý hợp đồng dựa trên số liệu báo cáo xác định khối lượng và kiểm định chất lượng công trình do Trung tâm kiểm định – Sở Xây dựng thực hiện.

## 2. Tiến độ dự án hiện nay:

Sau khi thanh lý hợp đồng với nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH XD Tiến Thịnh và Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường, UBND Thành phố đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố tiến hành rà soát hồ sơ trình UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh dự án và tiếp tục triển khai thi công những hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Đối với những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm liên quan đến dự án này.

Với nội dung trên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột báo cáo để Báo Đại đoàn kết được biết./.

**Nơi nhận:** *U*

- Phòng Khoa giáo Văn xã
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND TP;
- Trung tâm QL Công thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng: Kinh tế, TCKH, QLĐT;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Lưu VT.

**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**VŨ VĂN HÙNG**