

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4208/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thi công
công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu
công nghiệp Hòa Phú; gói thầu
số 7A: Công, tường rào

Kính gửi: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 919/SXD-QLXD ngày 23/5/2016 của Sở Xây dựng về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú; gói thầu số 7A: Công, tường rào (kèm theo Biên bản làm việc ngày 22/4/2016); nguyên nhân: Công trình triển khai thi công từ năm 2012; tạm dừng, giãn tiến độ theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh; năm 2016, kế hoạch vốn bố trí cho dự án 1 tỷ đồng nên gia hạn thời gian thi công để tiếp tục thực hiện. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú; gói thầu số 7A: Công, tường rào đến ngày 31/3/2017. Đối với phần khối lượng của gói thầu đến nay chưa thực hiện, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú (chủ đầu tư) căn cứ quy định hiện hành để điều chỉnh giá theo thời điểm hiện tại, nhưng không làm tăng quy mô và vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, trường hợp cần thiết phải xem xét cắt giảm bớt khối lượng để không vượt tổng mức đầu tư.

2. Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế công trình và các quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận: *hdu*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC;
- BQL các khu công nghiệp tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (HT.20)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Ninh

Nguyễn Hải Ninh