

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4692/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2016

V/v điều chỉnh thời gian thi công gói thầu Móng, mặt đường đá dăm láng nhựa khối lượng 7.798,02m thuộc dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M'Đrắk

Kính gửi: UBND huyện Ea Kar.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1053/SKHĐT-TĐDA ngày 14/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu Móng, mặt đường đá dăm láng nhựa khối lượng 7.798,02m thuộc dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M'Đrắk (theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Tờ trình số 129/TT-UBND ngày 27/5/2016); nguyên nhân điều chỉnh tiến độ do công trình phải tạm dừng thi công để xử lý kỹ thuật, bổ sung khối lượng phát sinh theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 8014/UBND-CN ngày 30/10/2015). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thi công hoàn thành gói thầu Móng, mặt đường đá dăm láng nhựa khối lượng 7.798,02m thuộc dự án Đường giao thông liên huyện Ea Kar đi M'Đrắk đến ngày 31/12/2016. Gói thầu thuộc loại hợp đồng trọn gói và được ký sau ngày 01/7/2010 nên không điều chỉnh giá nhiên liệu, vật liệu, chế độ tiền lương.

2. UBND huyện Ea Kar (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: Ước

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.16)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**