

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7900**/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **04**-tháng 10 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thi công  
công trình Mở rộng, nâng cấp  
đường Âu Cơ - Lạc Long Quân,  
thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp

Kính gửi: UBND huyện Ea Súp.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1880/SKHĐT-ĐTG ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng 02 gói thầu xây lắp thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ - Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp; nguyên nhân chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế (Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh), khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vốn bố trí không đảm bảo. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành Gói thầu xây lắp số 01 và gói thầu xây lắp số 02 thuộc công trình Mở rộng, nâng cấp đường Âu Cơ - Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp đến ngày 30/12/2016.

2. Phê bình UBND huyện Ea Súp là chủ đầu tư trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, cụ thể: Gói thầu số 1 hết thời gian thực hiện từ ngày 25/9/2011 và gói thầu số 02 hết thời gian thực hiện từ ngày 25/4/2010, nhưng đến nay mới báo cáo, đề nghị gia hạn là quá chậm. Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, đảm bảo việc theo dõi, quản lý công trình chặt chẽ, đúng quy định.

3. UBND huyện Ea Súp (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: *vdh*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tuấn Hà*  
**Nguyễn Tuấn Hà**