

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 8332 /UBND-CN
V/v gia hạn thời gian thực
hiện dự án Bến xe khách
huyện Cư Kuin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hợp tác xã vận tải Nam Hòa.
(Thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin)

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2003/SKHĐT-XTĐT ngày 12/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Bến xe khách huyện Cư Kuin của Hợp tác xã vận tải Nam Hòa; theo đó, dự án này được UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 10/9/2016 tại Công văn số 2243/UBND-CN ngày 31/3/2016 và Công văn số 7641/UBND-CN ngày 16/10/2015; tuy nhiên quá trình thực hiện bị chậm tiến độ, nguyên nhân do Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành và thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Hiện Nhà đầu tư đang khắc phục, đẩy nhanh tiến độ. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án Bến xe khách huyện Cư Kuin của Hợp tác xã vận tải Nam Hòa đến ngày 10/3/2017 (đây là lần gia hạn cuối cùng, sau khi hết thời gian gia hạn này nếu Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành công trình thì sẽ bị thu hồi dự án theo cam kết của Hợp tác xã vận tải Nam Hòa tại Công văn số 10/2016/CV-HTX ngày 05/10/2016).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng dự án trên theo quy định, đồng thời theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, XD;
- UBND huyện Cư Kuin;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (Hg.20b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà