

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **8291** /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **17** tháng 10 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cầu treo dây võng thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơ Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông

Kính gửi: UBND huyện Krông Bông.

Về việc thời gian thi công công trình Cầu treo dây võng thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơ Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, sau khi xem xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1983/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2016, giải trình của UBND huyện Krông Bông tại Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 23/9/2016 và đề xuất Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1303/SGTVT-QLCL ngày 24/8/2016, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình Cầu treo dây võng thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơ Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông đến ngày 30/8/2016. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

2. Hợp đồng xây dựng công trình hết hạn từ ngày 26/02/2011, nhưng đến tháng 5/2016 UBND huyện Krông Bông mới báo cáo, đề nghị gia hạn thời gian thi công là quá chậm, không đúng quy định về hợp đồng xây dựng và quản lý dự án. Yêu cầu UBND huyện Krông Bông nghiêm túc rút kinh nghiệm, phải có biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ công trình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc để bảo đảm trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định. /.

Nơi nhận: *du*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà