

Đăk Lăk, ngày 10 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND tỉnh về công tác phối hợp, bảo đảm tiến độ Tiểu dự án Buôn Ma Thuột - Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk

Ngày 07/11/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình thực hiện Tiểu dự án Buôn Ma Thuột - Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk. Chủ trì buổi họp: Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đăk Lăk, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của các chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về tiến độ: Các Hợp phần xây dựng đường giao thông (BMT2: Xây dựng đường chiến lược - đường Trần Quý Cáp; BMT3: Xây dựng đường chiến lược - đường Mai Thị Lựu) hiện nay đã bị chậm tiến độ, do quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy mô, hướng tuyến, ... Để bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường là các chủ đầu tư và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quỹ Phát triển đất tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung rà soát công việc, theo dõi chặt chẽ tiến độ, khẩn trương giải quyết hồ sơ, thủ tục, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình. Đối với những vấn đề liên quan, các ngành, đơn vị chủ động phối hợp xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đăk Lăk phối hợp chặt chẽ với ADB để khởi công Hợp phần BMT1: Quản lý môi trường - Quản lý chất thải rắn và xây dựng bãi chôn lấp và Hợp phần BMT2 trong quý IV/2016 (phấn đấu trong tháng 11/2016).

2. Về quy mô, nguồn vốn đầu tư:

a) Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư Hợp phần BMT2 và Hợp phần BMT3: Các ngành chức năng và chủ đầu tư chủ động phối hợp, khẩn trương đẩy nhanh việc điều chỉnh quy mô xây dựng công trình, đảm bảo hoàn tất các thủ tục về đầu thầu trong năm 2016. Đồng ý tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư của toàn bộ Tiểu dự án trong năm 2017 theo quy định.

b) Về vốn đối ứng:

- Ngân sách tỉnh hiện rất khó khăn, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, thống nhất cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột tìm vị trí để lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu bổ sung cho dự án.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo UBND tỉnh về đề nghị được sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất của UBND thành phố (khoảng 39 tỷ, phần ngân sách tỉnh hưởng do thành phố vượt thu) và nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, đảm bảo đúng quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Nhà tài trợ.

- Đối với vốn ứng cho một số dự án ODA và vốn vay ưu đãi mà Chính phủ đã phân khai cho tỉnh Đăk Lăk (Công văn số 1854/TTg-KTTH ngày 21/10/2016): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh phân khai cho các dự án ODA có nhu cầu và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

3. Về đề xuất sử dụng vốn dự phòng phí của Sở Xây dựng; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thừa lệnh thông báo để các ngành, các cấp biết, thực hiện./.

Noi nhận:

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp trên;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, CN (T.22)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Thu An