


**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 3510 /UBND-TCTM
V/v thực hiện kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước năm 2012
về chi đầu tư xây dựng cơ bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 5 năm 2014



Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Xử lý Công văn số 1052/STC-ĐT, ngày 16/5/2014 của Sở Tài chính về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 về chi đầu tư xây dựng cơ bản; Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đã thực hiện Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2012 của tỉnh, trong đó có thực hiện kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB). Qua kiểm toán 32 dự án tại 9 đơn vị, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đã kiến nghị thu hồi, giảm cấp phát thanh toán, giảm giá trúng thầu và xử lý khác, với tổng số tiền: 16.971.618.799 đồng, do các gói thầu tính sai về: Khối lượng, định mức, đơn giá; đồng thời đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình:

- Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn một số tồn tại, sai sót dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện dự án làm tăng chi phí đầu tư;

- Công tác thiết kế, lập bản vẽ thi công còn một số tồn tại, sai sót như thiết kế chưa thể hiện chi tiết, thiếu cơ sở để tính toán khối lượng, tính trùng, tính thừa khối lượng; dự toán gói thầu tính sai khối lượng so với hồ sơ thiết kế;

- Công tác thẩm tra thiết kế, dự toán còn mang tính thủ tục, chưa thực sự kiểm soát chất lượng hồ sơ một cách đúng mức, kết quả thẩm định phần lớn chấp nhận những nội dung do đơn vị tư vấn lập, chưa phát hiện những sai sót, những phương án bất hợp lý, nhằm giúp chủ đầu tư xác định đúng chi phí xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu;

- Việc quản lý và kiểm soát khối lượng nghiệm thu còn chưa chặt chẽ, chưa loại trừ các sai sót về mặt khối lượng, dẫn đến nghiệm thu thanh toán vượt so với hồ sơ hoàn công;

- Công tác quản lý chất lượng công trình cơ bản phù hợp quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp hồ sơ nghiệm thu chưa

có đầy đủ kết quả kiểm tra, thí nghiệm, các kết quả đo lường mà nhà thầu thi công phải thực hiện để xác định khối lượng, chất lượng làm cơ sở nghiệm thu công việc xây dựng.

Để thực hiện kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về chi đầu tư XD CB năm 2012, đồng thời rút kinh nghiệm, hạn chế những sai sót trong công tác quản lý đầu tư XD CB; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND thị xã Buôn Hồ và UBND các huyện: Krông Pắc, Cư M'gar thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII tại đơn vị mình, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước 20/6/2014, để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn trên các đơn vị không thực hiện xong, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các công trình sử dụng vốn Nhà nước, khi tiến hành thẩm định dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), thẩm tra phê duyệt thiết kế dự toán, lập hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh toán vốn và quyết toán dự án hoàn thành, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ để phát hiện các sai sót về khối lượng, định mức, đơn giá do áp dụng chưa đúng chế độ quy định hiện hành, kịp thời chỉnh sửa hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉnh sửa cho phù hợp, nhằm tránh thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ, TT UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; *h*
- Lưu: VT, TH, CN, TCTM (J 50b).



CHỦ TỊCH

Hoàng Trọng Hải