

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 3921/UBND-NN&MT
V/v xem xét, làm rõ trách nhiệm
chậm tiến độ công trình.

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xét Công văn số 504/SKHĐT-TĐDA, ngày 17/4/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung giá trị trúng thầu công trình thủy lợi Buôn Kroa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan quyết định thi công công trình mà chưa giải phóng xong mặt bằng, dẫn đến vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ thi công phải điều chỉnh thời gian thi công công trình, gây phát sinh tổng mức đầu tư phải điều chỉnh tăng, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý, kiểm điểm nghiêm trách nhiệm theo quy định; đồng thời, xác định cụ thể nguồn vốn bố trí cho chi phí tăng thêm của Công trình này khi thực hiện điều chỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nhận được Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT;
- UBND huyện Krông Bông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN, NN-MT(18b,Đc).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Khiết