

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7141 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 10 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp số 01 (khu A) dự án Đường giao thông trục chính và đường giao thông trục khu dân cư (điểm tái định cư số 01) thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Kính gửi: UBND huyện Ea Kar.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1467/SKHĐT-TĐDA ngày 17/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng gói thầu xây lắp số 01 (khu A) dự án Đường giao thông trục chính và đường giao thông trục khu dân cư (điểm tái định cư số 01) thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành gói thầu xây lắp trên đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. Đối với khối lượng thực hiện trong thời gian gia hạn tiến độ (từ ngày 29/8/2014 đến ngày 30/11/2014) nếu có phát sinh thêm chi phí, chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hiếu