

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9547 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 11 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thanh
quyết toán công trình Khai
thác nước mặt hồ Ea Chu Cáp

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Xét Công văn số 01/CV-CTV ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh về việc thanh quyết toán công trình Khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cáp, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk nghiên cứu nội dung báo cáo, kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh tại Công văn trên (có bản sao kèm theo), rà soát hồ sơ công việc liên quan và giải trình cụ thể những vấn đề này cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk sớm triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2016./.

Nơi nhận: *Nhu*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cty TNHH XD Tiến Thịnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.16)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nhu

Nguyễn Tuấn Hà



Số: 01/CV-CTY

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2016

"V/v thanh quyết toán công trình
khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp"

PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Số: KTS **Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk**

25 -11- 2016

Căn cứ hợp đồng tổng thầu EPC số: 03/HĐ-EPC/2013 giữa Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk với liên danh nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh - Công ty cổ phần kỹ thuật En Vi Ro - Công ty TNHH TM DV Tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức về việc giao nhận thi công gói thầu: Thiết kế - cung cấp & lắp đặt vật tư thiết bị - Thi công hệ thống cấp nước Ea Chu Cấp công suất 5.000m³/ngày; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột;

Căn cứ công văn số 42/UBND-CN ngày 07/01/2015, của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho TP.Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk "về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 2086/ QĐ-UBND ngày 11/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk "về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột;

Nay Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh xin báo cáo một số nội dung trong quá trình thi công và Quyết toán công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột như sau:

1. Dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột
2. Tên gói thầu: Thiết kế - Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị - Thi công hệ thống nước Ea Chu Cấp công suất 5.000m³/ngày đêm
3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk.
4. Nhà thầu thực hiện: Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh - Công ty cổ phần kỹ thuật En Vi Ro - Công ty TNHH TM DV Tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức.
5. Ngày khởi công và hoàn thành theo gia hạn hợp đồng: Từ ngày 02/03/2013 đến ngày 30/07/2014.
6. Ngày hoàn thành đưa công trình vào khai thác bàn giao sử dụng: Ngày 20/03/2015.

7. Giá trị hợp đồng: 23.725.747.712 đồng.

8. Căn cứ Bảng thống nhất khối lượng ngày 04/06/2015 đã được ký giữa Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thống nhất giá trị Quyết toán: 20.181.355.000 đồng.

9. Giá trị Chủ đầu tư thanh toán và tạm ứng cho đến nay khoảng: 17.500.000.000 đồng.

Dự án khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột tuy có giá trị, qui mô không lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, nhất là việc thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2014 - 2015.

Thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của Sở kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công trình đưa vào vận hành, sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột. Nhà thầu thi công Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh đã tập trung nguồn lực thi công công trình hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 20/03/2015.

Hiện nay, công trình hoàn thành và đã được đưa vào sử dụng đã được hơn 19 tháng, nhưng Chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành lập quyết toán A-B theo đúng qui định Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ tài chính về việc quyết toán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Trong quá trình triển khai thi công dự án trên được sự đồng ý thống nhất của chủ đầu tư, do vậy nhà thầu phụ Công ty cổ phần kỹ thuật En Vi Ro và Công ty TNHH TM DV Tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức đã làm Giấy ủy quyền ngày 18/01/2013 đồng ý cho nhà thầu chính Liên danh Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh trực tiếp ký hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công và trên cơ sở Giấy ủy quyền này Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk, đã chấp nhận phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-CTCT ngày 03/04/2013 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp công suất 5.000m³/ ngày đêm bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột. Như vậy, về pháp lý mặt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chính tiến hành làm thủ tục thanh quyết toán công trình trên, thì Chủ đầu tư lại không đồng ý thanh quyết toán công trình, đồng thời ban hành văn bản số 266/CV-CN ngày 06/03/2016 và công văn số 285/CV-CN ngày 28/09/2016 của Chủ đầu tư với lý do là Nhà thầu chính thi công Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh không được ủy quyền ký hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời yêu cầu Nhà thầu thi công Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án trên và cho rằng mọi sự chậm trễ về hồ sơ ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, trong quá trình thi công Chủ đầu tư đã ban hành công văn số 363/CV-CNĐTXD ngày 15/12/2014 “về việc xử lý những vướng mắc tồn tại của dự án khai thác nước mặt hồ Ea Chu Cấp”. Trong nội dung văn bản trên chủ đầu tư không yêu cầu Nhà thầu thi công bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và vẫn thống nhất chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát độc lập tiến hành nghiệm thu khối lượng hạng mục công trình hoàn thành theo đúng qui định. Còn nếu trong trường hợp nhà thầu chính Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh thực hiện không đúng về mặt thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu đình chỉ thi công, bổ sung hồ sơ đầy đủ theo qui định rồi mới cho tiến hành cho thi công theo qui định.

Còn nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 19 tháng thì chủ đầu tư lại yêu cầu Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh - Công ty cổ phần kỹ thuật En Vi Ro - Công ty TNHH TM DV Tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức tiến hành bổ sung thủ tục hồ sơ là không thể thực hiện được.

Vì nhà thầu phụ Công ty TNHH TM DV Tư vấn quốc tế Vạn Hưng Đức đã thay đổi pháp nhân thành lập Doanh nghiệp mới. Còn phần việc của nhà thầu Công ty cổ phần kỹ thuật En Vi Ro thì đã được Chủ đầu tư chấp nhận bằng văn bản ngày 01/04/2014 về việc thỏa thuận cho nhà thầu Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn thay nhà thầu phụ Công ty cổ phần kỹ thuật EnViRo.

Việc thanh quyết toán chậm trên cho thấy, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng theo cam kết đã thỏa thuận với nhà thầu thi công tại công văn số 321/CV-CNĐTXD ngày 06/11/2014 của Chủ đầu tư đã cam kết “Sau khi công trình đã được phát nước thì chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu thanh toán cho bên B theo đúng hợp đồng đã được các bên ký kết trong vòng 10 ngày.”


Chủ đầu tư chưa tiến hành thanh quyết toán dự án trên cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đưa vào tính giá thành nước, đồng thời cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư thi công dự án trên của Nhà thầu chính. Vì trong lúc nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đang thiếu nước vào đỉnh điểm mùa khô năm 2015, theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhà thầu chính tập trung mọi nguồn lực để thi công công trình sớm phát nước vào mạng lưới cấp nước trong thời điểm thành phố Buôn Ma Thuột đang thiếu nước.

Nay, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các Sở ban ngành liên quan được biết, đồng thời kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng với Nhà thầu chính Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán công trình theo đúng cam kết của Chủ đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- lưu VP.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH
XD TIẾN THỊNH**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Sơn

