

Số: 235 /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án 930

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7723/VPCP-V.I ngày 15/9/2016 về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án 930. UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo như sau:

Theo Kết luận số 329/KL-TTCP ngày 09/2/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 791/TTCP-V.III ngày 09/4/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đình chính chi phí giảm trừ Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Y tế Đắk Lắk hoàn thành xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án 930 như sau:

1. Giảm trừ thanh toán số tiền 7.228.786.000 đồng đối với Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; trong đó:

- Gói thầu số 04: Xây lắp và thiết bị đi kèm hạng mục Nhà hành chính, khám đa khoa và điều trị ngoại trú, giảm trừ 2.585.017.000 đồng (điều chỉnh hợp đồng);
- Gói thầu số 07: Xây lắp và thiết bị đi kèm hạng mục Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, giảm trừ 791.752.000 đồng (điều chỉnh hợp đồng);
- Gói thầu số 08: Xây lắp và thiết bị đi kèm hạng mục Nhà điều trị nội trú số 01, giảm trừ 2.789.394.000 đồng (điều chỉnh hợp đồng);
- Chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của 3 gói thầu nêu trên, giảm trừ 507.501.000 đồng (điều chỉnh hợp đồng);
- Chi phí tư vấn giám sát thi công của 3 gói thầu nêu trên, giảm trừ 280.842.000 đồng (điều chỉnh hợp đồng);
- Chi phí quản lý dự án của 3 gói thầu nêu trên, giảm trừ 274.280.000 đồng (tự giảm trừ chi phí Ban).

2. Xử lý trách nhiệm:

Hồ sơ dự toán các công trình thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên do Công ty TNHH một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng lập, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đắc Lắc thẩm tra. Trong quá trình thi công xây dựng đã phát hiện thấy những khối lượng tính thừa theo khối lượng hợp đồng, nên Sở Y tế đã chủ động giảm trừ để tiết kiệm 23.142 triệu đồng (Biên bản làm việc ngày 14/8/2014 kèm theo).

Tuy nhiên, theo Mục 3 Phần IV của Kết luận số 329/KL-TTCP ngày 09/2/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu về kiểm điểm nghiêm túc và xử lý đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan. Do đó, Sở Y tế đã tổ chức kiểm điểm và kỷ luật đối với cá nhân đối với Ông Đặng Minh Cảnh - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Sở, kiêm Trưởng ban Quản lý Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng hình thức khiển trách vì kiểm soát không chặt chẽ dự toán xây dựng các công trình do các đơn vị tư vấn lập, thẩm tra.


UBND tỉnh Đắc Lắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết và chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- CVP, PCVP (đ/c Nay Nguyên);
- Lưu VT, KGVX, NC 15b

báo cáo

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



H' Yim Kdoh