

Số: 10325/UBND-TH

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước vay vốn ADB.

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10282/BKHĐT-KTĐN, ngày 12/12/2016 về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án vay vốn ADB, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

#### 1. Tình hình triển khai dự án

Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai 01 dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của ADB, Dự án cấp nước Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn do Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk (Công ty) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện từ năm 2013-2019 với tổng mức đầu tư là 685,385 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA là 547,373 tỷ đồng, vốn đối ứng là 138,012 tỷ đồng.

Dự án đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý gồm: Hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và tổng dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định thuê đất các vị trí để xây dựng Trạm thu nước và trạm xử lý nước, công tác giải phóng mặt bằng đạt 90%. Hiện nay chủ đầu tư đã tổ chức mời thầu một số gói thầu tư vấn và đã được ký kết trao thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng. Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp chủ đầu tư đang trình cho Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) xem xét phê duyệt, dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu và trao thầu trong tháng 1/2017, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của ADB.

Về nguồn vốn đối ứng cho dự án: Hiện nay, Công ty đã giải ngân khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với nguồn vốn đối ứng còn lại, UBND tỉnh Đắk Lắk dự kiến cho Công ty vay từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh theo tiến độ thực hiện dự án. Do đó, dự án đảm bảo vốn đối ứng để tiếp tục thực hiện dự án.

#### 2. Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án

- Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp chưa được ADB phê duyệt nên chưa thể tiến hành mời thầu xây lắp.

- Một số hộ dân có đất thu hồi chưa thống nhất với giá đền bù đất và hoa màu mà yêu cầu hỗ trợ thêm một số kinh phí khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến công tác đền bù vẫn còn chậm so với kế hoạch. Đối với nội dung này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý I/2017.

### 3. Kiến nghị


Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc ADB đẩy nhanh việc phê duyệt mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp để chủ đầu tư triển khai mời thầu xây lắp theo đúng tiến độ của dự án.

Kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận: *S*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Cty TNHH MTV Cấp nước và ĐTXD Đắk Lắk;
- Lưu VT, TH (nk\_19b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**