

Số: 281 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc và kiểm tra thực tế công trình Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có đồng chí H' Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Y tế; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị thi công các hạng mục công trình thuộc dự án trên.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Ghi nhận nỗ lực của Sở Y tế (chủ đầu tư) và các nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, các đơn vị cần chủ động và cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình. Yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến đóng góp của: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố tại cuộc họp để hoàn chỉnh thủ tục về quản lý đầu tư, phân khai vốn, điều chỉnh phương án kỹ thuật ... theo đúng quy định.

Yêu cầu Sở Y tế hàng tháng (vào giữa và cuối tháng) báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn và đề xuất những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án để kịp thời chỉ đạo.

2. Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến hết năm 2017; đưa công trình vào sử dụng trong quý 01/2018. Đây là lần gia hạn cuối cùng, nếu dự án không hoàn thành đúng tiến độ, không đảm bảo điều kiện để đưa công trình vào sử dụng thì Giám đốc Sở Y tế chịu mọi trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Để đưa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào sử dụng trong tháng 01/2018, yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu phương án gộp các đề án về thành lập bệnh viện, trang thiết bị, nhân lực thành một đề án; xây dựng đề án và trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trong tháng 02/2017. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì chủ động xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí H' Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các công việc chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện:

- Đối với 7 gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành (gói số: 01, 02, 10, 11, 12, 13, 14): Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiến hành hoàn thiện các hạng mục công trình và vệ sinh để bàn giao; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục quyết toán theo quy định.

- Đối với 11 gói đã hoàn thành từ 70 – 95% (gói số: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 21): Các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình và tiến hành thủ tục quyết toán.

Gói số 3 (Công hàng rào) còn khoảng 30m chưa thi công do người dân khiếu kiện: Chủ đầu tư chủ động làm việc với UBND thành phố Buôn Ma Thuột để xử lý các vướng mắc theo ý kiến của UBND thành phố Buôn Ma Thuột tại Công văn số 2655/UBND-QLĐT, ngày 18/11/2016; tiến hành xử lý hồ thu nước theo khuyến nghị của Sở Xây dựng.

- Đối với 3 gói chưa thi công (gói số: 19, 20, 22): Chủ đầu tư cần sớm hoàn chỉnh các thủ tục, triển khai thi công và đảm bảo bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2017.

- Yêu cầu Sở Y tế có chế tài để xử lý các đơn vị thi công chậm, không đảm bảo tiến độ cam kết.

4. Về công tác giải ngân vốn: Sở Y tế chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác định, phân loại từng nguồn vốn, đảm bảo đến ngày 31/01/2017 giải ngân trên 70% số vốn được giao.

Việc chậm hoàn thành thủ tục quyết toán; thanh toán và đề xuất phân khai, bố trí vốn không phù hợp dẫn đến thiếu vốn, mất vốn: Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế tự chịu trách nhiệm.

5. Về việc chuyển Khoa sản, nhi thành Khoa cấp cứu và can thiệp tim mạch: Sở Y tế có báo cáo chi tiết gửi UBND tỉnh trước ngày 28/12/2016 để đồng chí H' Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

6. Về nội dung vận động nguồn vốn ODA: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh chủ động tiếp cận các nhà tài trợ, tham mưu UBND tỉnh vận động nguồn vốn phù hợp để đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực ... cho Bệnh viện, đảm bảo tiêu chuẩn là Bệnh viện cấp Vùng trong tương lai.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên biết để thực hiện./...-

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu VT, CN (VT-33).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu An