

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1579* /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 3 năm 2017

V/v thời gian hoàn thành công
trình Đường vào buôn Đhar Prông,
thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đô thị
và Môi trường Đắk Lắk.

Xét Công văn số 288/SKHĐT-ĐTĐG ngày 21/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận thời gian hoàn thành theo thực tế công trình Đường vào buôn Đhar Prông, thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận thời gian hoàn thành công trình Đường vào buôn Đhar Prông, thành phố Buôn Ma Thuột theo thực tế là ngày 20/5/2016. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

2. Công trình trên được phê duyệt thời gian hoàn thành vào ngày 30/6/2014, nhưng do xử lý kỹ thuật nên kéo dài tiến độ, đến ngày 20/5/2016 mới nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến đầu năm năm 2017 chủ đầu tư mới đề nghị gia hạn thời gian thi công xây dựng; yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (chủ đầu tư) nghiêm túc rút kinh nghiệm, phải có kế hoạch, biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ công trình trong thời gian tới, không để chậm trễ tiến độ, thiếu sót hồ sơ, thủ tục. /.

Nơi nhận: *uh*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.08)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

Nguyễn Tuấn Hà