

Số: 74 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn các huyện: Krông Năng, Ea Kar và Buôn Đôn

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn thuộc các huyện: Krông Năng, Ea Kar và Buôn Đôn do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn thuộc các huyện: Krông Năng, Ea Kar và Buôn Đôn có tiến độ triển khai thực hiện tốt, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 90%; hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn thành; dự kiến tổ chức thi công trong tháng 6 năm 2017, đưa vào khai thác, cung cấp nước cho thành phố Buôn Ma Thuột trong quý II năm 2018 và kết thúc dự án trong năm 2019.

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và tinh thần phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch.

2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới:

a) Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk):

- Tiếp tục rà soát hồ sơ, thủ tục đảm bảo quy định (lưu ý thủ tục cấp phép), dự báo các khó khăn, vướng mắc để sớm chuẩn bị giải pháp xử lý và quản lý chặt chẽ dự án; đồng thời tiến hành nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp theo kế hoạch, không để ảnh hưởng tiến độ công trình.

- Cung cấp tiến độ, kế hoạch thi công và các bản vẽ mặt bằng tuyến cho địa phương, các ngành liên quan để biết, chủ động phối hợp.

- Có giải pháp thi công hợp lý, đồng bộ, hoàn thành dứt điểm công việc theo hình thức cuốn chiếu, tránh tình trạng một vị trí thi công đào đắp thành nhiều lần, gây bức xúc cho người dân.

- Rà soát, cân đối các nguồn vốn đầu tư của dự án (vốn vay, vốn đối ứng), kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết nếu có khó khăn, không để ảnh hưởng kế hoạch.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án thường xuyên theo định kỳ mỗi quý về Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Các ngành chức năng:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm theo dõi tiến độ dự án; chủ động phối hợp, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, không chờ chủ đầu tư báo cáo, kiến nghị.


c) UBND các huyện liên quan:

- Bàn giao đầy đủ mặt bằng theo hồ sơ phê duyệt.

- Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành giao mặt bằng thì tiến hành phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công (sau khi đã rà soát kỹ phương án bồi thường). Trường hợp cần thiết, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xem xét thủ tục, điều kiện cưỡng chế, đảm bảo quy định.

- Làm việc với chủ đầu tư để thống nhất bàn giao mặt bằng đối với các diện tích đất sạch.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, các cấp biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, NN-MT;
- Lưu: VT, CN. (T.20)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Thị Thu An