

Số: 4252/UBND-TH

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 6 năm 2017

V/v dừng thực hiện dự án Đường
giao thông từ xã Cư Drăm, huyện
Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh,
tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Krông Bông.

Xử lý Công văn số 776/SKHĐT-KTN ngày 08/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, chốt khối lượng đã thi công để thực hiện thanh quyết toán khối lượng dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, trong đó dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thuộc danh mục dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý; và sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 267/HĐND-VP ngày 31/5/2017, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương dừng thực hiện; tiến hành thanh quyết toán dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với nội dung như sau:

- Gói thầu số 01:

+ Phần nền đường đã thi công từ Km0+00 - Km2+250, riêng đoạn Km2+250 - Km2+300 chưa thi công xong, cho thi công xong dứt điểm phần nền đường đến Km2+290; đoạn từ Km2+290 - Km2+300 cho vượt nối với gói số 2 để tránh sạt lở.

+ Phần mặt đường đã thi công hoàn chỉnh được 01km đường nhựa từ Km0+00 - Km1+00 và dừng tại vị trí này.

+ Phần cọc tiêu đã thi công đúc cọc xong, cho hoàn thiện cọc tiêu theo hồ sơ đã được phê duyệt.

+ Rãnh dọc cho thi công đến phạm vi Km2+290. Đoạn từ Km2+290 - Km2+300 dừng không thực hiện.

+ Bù phụ phần nền đường dày thêm 31 cm cao bằng vai rãnh thoát nước

để đảm bảo thoát nước vào hệ thống rãnh (Phần chi phí này UBND huyện Krông Bông vận động Nhà thầu đang thi công công trình tự bỏ vốn để thực hiện).

+ Phần hạ lưu công ngang và rãnh thoát nước dọc xử lý gia cố theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chống xói lở nền đường.

+ Đào tuyến lấp đặt barie và biển báo để cảnh báo.

+ Gương cầu lồi dừng không thực hiện.

- Gói thầu số 02: Đã thi công nổ mìn phá đá, hạ nền đường từ Km2+300 - Km3+300, cho tiếp tục dừng thi công như nội dung tại Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.

2. Giao cho UBND huyện Krông Bông tiến hành đo đạc, tính toán và chốt khối lượng để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dự án theo đúng quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Bông và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (để bç);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, XD;
- Lưu: VT, CN, TH (T-23b)



Phạm Ngọc Nghị