

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7796** /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **13** tháng 9 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi:

- Sở Xây dựng.
- Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường.

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh nhận được Công văn số 2114/SXD-QLXD ngày 06/9/2018 của Sở Xây dựng về việc cắt giảm một số hạng mục và bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột (kèm theo Biên bản làm việc ngày 10/5/2018 của liên ngành). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước mưa trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

- Cắt giảm 02 hạng mục (để phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn hiện nay), gồm: Hạng mục 8 (khe nhỏ vào suối tại Km0+870,63) và hạng mục 9 (tràn vào mương tại Km0+907,28).

- Bổ sung khối lượng (bị thiếu sót do tính toán), gồm: Bê tông đá 1x2 mác 250 tại đáy mương và trụ khớp nối, giấy dầu tấm nhựa đường khe nối, ván khuôn thép, khối lượng bốc xếp, vận chuyển xi măng (giai đoạn thi công sau tháng 12/2015).

- Chi phí bổ sung sử dụng nguồn dự phòng của dự án. Tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.


2. Giao Sở Xây dựng rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị dẫn đến công trình bị thiếu khối lượng phải bổ sung nêu trên và xử phạt vi phạm theo quy định (nếu có). Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

3. Phê bình Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường (chủ đầu tư) về việc chậm trễ báo cáo, đề xuất xử lý phát sinh khối lượng công trình (thi công đạt 95% khối lượng mới báo cáo). Yêu cầu Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp theo dõi chặt chẽ công việc, kịp thời xử lý vướng mắc, phát sinh theo quy định.

4. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định. /:TW

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC; SNV (Ban ĐKT);
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.12)



Nguyễn Tuấn Hà