

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 8969 /UBND-CN  
V/v điều chỉnh tổng mức  
đầu tư dự án Trung tâm Y tế  
thành phố Buôn Ma Thuột

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăk Lăk, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Y tế.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2148/SKHĐT-ĐTG ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên (có bản phô tô kèm theo).
2. Sở Y tế là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

*Noi nhận:*

- Nhu trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg-18).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2148/SKHĐT-ĐTG

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư  
dự án Trung tâm Y tế thành phố  
Buôn Ma Thuột

55.....44896...

02 -11- 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lăk, ngày 31 tháng 10 năm 2016

**Thực hiện** Công văn số 8181/UBND-CN ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Sở Y tế (chủ đầu tư) về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nội dung sau:

Công trình trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 137/QĐ-SKHD ngày 31/10/2013, với tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% chi phí xây lắp và 100% chi phí thiết bị, phần còn lại là ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 60/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ - Chương trình hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh). Theo nội dung Kế hoạch đầu thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27/3/2014, thì gói thầu xây lắp và thiết bị áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá, Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu thi công với hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, đến nay công trình đã thi công hoàn thành. Đến nay, tổng vốn đã bố trí cho dự án là 13,076 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 9,076 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 4 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp và thiết bị áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá, theo quy định tại Điều 36, 37 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ, thì được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi lập dự toán điều chỉnh (chế độ tiền lương), làm vượt tổng mức đầu tư từ 14 tỷ đồng lên 14,809 tỷ đồng (tăng 809 triệu đồng) và được Sở Xây dựng thẩm định tại báo cáo kết quả thẩm định số 538/BC-SXD ngày 16/9/2016. Do vậy chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, thì khi điều chỉnh dự án (tổng mức đầu tư) phải được sự chấp thuận của người quyết định đầu tư về chủ trương điều chỉnh dự án. Do đó, để Sở Y tế có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật xây dựng. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của Sở Y tế, kính đề nghị

UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định.

Với nội dung trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. *HN*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐTG<sub>(Đ-9b)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**



Đinh Xuân Hà