

Số: 3634/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1)

Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyển giao công nghệ.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trung tâm Giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Trung tâm Giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA năm 2016;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 508/BC-SKHĐT ngày 30/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) - Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyển giao công nghệ;

Xét Tờ trình số 22/TTr-CCTS ngày 18/11/2016 của Chi cục Thủy sản Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) - Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyển giao công nghệ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Chi cục Thủy sản Đắc Lắc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi cục Thủy sản Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1)

Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyên giao công nghệ.

Kèm theo Quyết định số **3634** /QĐ-UBND ngày **06** /12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
I	Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	27.126.000	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng 02 tỷ đồng						
1	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	3.964.000							
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị	3.118.000							
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	20.044.000							
II	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	8.900.099.000							
1	Thẩm định giá mua sắm thiết bị	6.586.000			Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2017	Trọn gói	15 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	10.044.000					Quý IV/2016		30 ngày
3	Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	6.860.000					Quý II/2017		30 ngày
4	Gói thầu xây lắp số 3: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, đài nước, giếng khoan, cấp nước sinh hoạt, hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống điện chiếu sáng, đường dây trung hạ áp, xây dựng trạm biến áp và thiết bị trạm biến áp	5.710.226.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2016		180 ngày
5	Mua sắm thiết bị: Thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, lập đường truyền	1.383.100.000			Đấu thầu qua mạng			Quý II-III/2017	60 ngày
6	Đầu tư đàn cá bố mẹ	549.516.000			Chỉ định thầu		Quý III-IV/2017		30 ngày
7	Đầu tư thức ăn cho đàn cá bố mẹ trong 01 năm	430.436.000					Quý III-IV/2017		01 năm
8	Tư vấn chuyên giao công nghệ sản xuất giống một số loài thủy sản	649.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2017		Theo tiến độ thực hiện dự án	
9	Giám sát thi công xây dựng	87.373.000					Quý IV/2016		Theo tiến độ lắp đặt thiết bị
10	Giám sát lắp đặt thiết bị	19.690.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II-III/2017		Theo tiến độ công trình	
11	Bảo hiểm công trình	9.854.000				Quý IV/2016		30 ngày	
12	Kiểm toán	37.414.000				Quý IV/2017			
	Tổng giá trị các gói thầu	8.927.225.000							

