

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 1478/UBND-TH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 3 năm 2017

V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn NSTW, vốn TPCP và các CTMTQG năm 2016 sang năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Sau khi rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk tổng hợp danh mục chương trình, dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương vốn Trái phiếu Chính phủ và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 sang năm 2017 như sau:

Tổng số vốn kế hoạch năm 2016 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 là: **435.913,114** triệu đồng, gồm:

1. Nguồn vốn ngân sách trung ương: 06 chương trình, 21 dự án, số vốn đề nghị kéo dài thời gian giải ngân **28.470,949** triệu đồng, cụ thể như sau:

1.1. Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 07 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 3.404,423 triệu đồng.

1.2. Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 04 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 31,126 triệu đồng.

1.3. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản: 01 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 9.619,261 triệu đồng.

1.4. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 04 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 1.295,634 triệu đồng.

1.5. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động: 01 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 13.341,446 triệu đồng.

1.6. Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: 04 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 779,059 triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên không bàn giao được mặt bằng để triển khai thi công như: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1); San nền

tổng thể khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk (Giai đoạn 1: 40ha); Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (Giai đoạn I)... Thời tiết diễn biến bất thường các tháng cuối năm, ảnh hưởng đến công tác thi công công trình.

(Chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo)

2. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ các dự án giao thông, thủy lợi, Y tế: 15 dự án, số vốn đề nghị kéo dài thời gian giải ngân **263.148,891** triệu đồng, cụ thể như sau:

2.1. Lĩnh vực thủy lợi: 14 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 113.065,307 triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016:

- Một số công trình đã hoàn thành và giải ngân hết khối lượng thực hiện hoặc đã quyết toán, còn thừa vốn trong giai đoạn 2012-2015 và vốn bổ sung giai đoạn 2014-2016.

- Riêng đối với 02 dự án là Công trình thủy lợi Krông Buk Hạ, huyện Krông Pắc và Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ea Súp thượng:

+ Công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn;

+ Việc điều chỉnh kết cấu, tổng mức đầu tư của một số dự án để phù hợp với điều kiện thực tế; quá trình điều chỉnh phải lập các thủ tục hồ sơ pháp lý trình cơ quan chuyên ngành thẩm định, phê duyệt mới tiếp tục triển khai thi công. Riêng Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Súp thượng, hệ thống kênh chính Tây thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, quá trình điều chỉnh phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho chủ trương đồng ý mới triển khai được các bước tiếp theo nên mất rất nhiều thời gian.

2.2 Lĩnh vực Y tế: 01 dự án, số vốn đề nghị kéo dài 150.083,584 triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Lũy kế vốn bố trí đến hết 2016 là 1.094.564 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn chủ yếu tập trung vào năm 2016 (342.000/1.094.564 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 31%), các năm từ 2009-2015 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí còn hạn chế, UBND tỉnh phải kiểm soát các hạng mục mở mới để tránh nợ công. Khi có vốn 2016, tỉnh mới cho khởi công mới các hạng mục để sử dụng hết số vốn được giao. Vì vậy với số vốn dồn vào năm cuối quá lớn, các hạng mục khởi công mới phải mất một thời gian dài để làm thủ tục theo quy định của Luật Xây dựng, dẫn đến không có khối lượng để giải ngân, phải xin kéo dài sang năm 2017.

(Chi tiết tại biểu số II kèm theo)

3. Nguồn vốn ODA (vốn nước ngoài): 03 dự án, số vốn đề nghị kéo dài **23.439,817** triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk- Tiểu dự án Buôn Ma Thuột và Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 (hợp phần xây dựng cơ bản) sử dụng nguồn vốn ADB do thiếu một số thủ tục, bên ADB yêu cầu phải bổ sung mới được giải ngân; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên mới được bổ sung vốn vào cuối năm 2016 nên phải hoàn tất thanh toán trong năm 2017 mới được giải ngân.

(Chi tiết tại Phụ lục số III kèm theo)

4. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: 02 chương trình, số vốn đề nghị kéo dài **6.270,355** triệu đồng, cụ thể như sau:

4.1. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, số vốn đề nghị kéo dài **1.160,131** triệu đồng.

4.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số vốn đề nghị kéo dài **5.110,224** triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Các Bộ, ngành Trung ương chậm hướng dẫn các địa phương trong phân bổ vốn. Khi địa phương phân bổ vốn xong mới có hướng dẫn của Trung ương dẫn đến phải phân bổ lại; sau khi giao vốn, các địa phương mới triển khai các quy trình về đầu tư theo cơ chế đặc thù làm kéo dài thời gian thực hiện; Chính phủ chậm ban hành cơ chế đặc thù mới thay cho cơ chế đặc thù hiện tại không còn phù hợp.

(Chi tiết tại Phụ lục số IV kèm theo)

5. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, số vốn đề nghị kéo dài **21.158,102** triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Nguồn vốn TPCP Trung ương giao cho các địa phương vào cuối năm (Quyết định số 592/QĐ-TTg, ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương giải ngân nguồn vốn này đến hết ngày 31/12/2017; sau khi giao vốn, các địa phương mới triển khai các quy trình về đầu tư theo cơ chế đặc thù làm kéo dài thời gian thực hiện;

(Chi tiết tại Phụ lục số V kèm theo)

6. Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán: 11 dự án, số vốn đề nghị kéo dài **93.425** triệu đồng;

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2016: Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán Trung ương giao cho các địa phương vào cuối năm (Tại Công văn số 8121/BKHĐT-KTNN, ngày 03/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hiện tại địa phương đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán triển khai thực hiện theo quy định.


(Chi tiết tại Phụ lục số VI kèm theo)

Đắk Lắk là tỉnh phải hưởng trợ cấp của Ngân sách Trung ương trên 50% nên các nguồn vốn đầu tư của tỉnh hết sức khó khăn. Để có nguồn vốn thanh toán cho các công trình đã có khối lượng hoàn thành, UBND tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục cho phép kéo dài thời hạn thanh toán các nguồn vốn Ngân sách Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ và các Chương trình MTQG năm 2016 theo quy định của Luật Đầu tư công. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, TH (T-20b)

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị